

30.01.2017

№

110/М

Заместителю Председателя Правительства,  
Министру строительства, транспорта и инфраструктуры  
Республики Сербии  
г-же Зоране Михайлович

Уважаемая госпожа Михайлович!

Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за письмо, в котором Вы обозначили конструктивный настрой на дальнейшую совместную плодотворную работу по модернизации сети железных дорог Республики Сербии.

Со своей стороны ООО «РЖД Интернешнл» подтверждает готовность выполнять возложенные обязательства в рамках Контракта, а также оказывать всецелое содействие сербским партнерам при реализации проектов. Мы твердо убеждены, что предусмотренные Контрактом объемы работ могут быть выполнены с надлежащим качеством и в согласованные сторонами сроки. Этого удастся достичь при четком соблюдении контрактного графика. В этой связи, уважаемая госпожа Министр, направляем Вам список мероприятий по реализации Контракта. По нашему мнению, наиболее проблемными могут быть вопросы землеотвода и своевременного получения разрешений на строительство.

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и конструктивный диалог, которые позволят нам выполнить взятые на себя обязательства и успешно реализовать проект.

Приложение: упомянутое на 1 л.

*С уважением,*

Генеральный директор



С.А.Павлов

№ ДС	Мероприятия	Даты исполнения
1.0	Сдача Объекта Белград – Панчево и закрытие основной части контракта с переходом на гарантийную эксплуатацию (справочно: работы завершены 21.11.2016г.)	До 07.02.2017г.
2.2	Сдача Объекта Буяновац – Букаревац с переходом на гарантийную эксплуатацию (справочно: работы завершены 22.11.2016г.)	В течение февраля 2017г.
2.2	Сдача Объекта Враньска Баниа – Ристовац с переходом на гарантийную эксплуатацию	В течение марта 2017г
2.2	Сдача Объекта Винарци – Джорджево с переходом на гарантийную эксплуатацию	В течение апреля 2017г
3.1	Переподписание и передача договора в Минфин РФ в связи с изменениями в МПС	До 10.02.2017г.
3.1	Выпуск банковской гарантии подрядчиком и получение аванса	До 01.03.2017г.
3.1	Получение разрешения на строительство на фазу I (Выходной портал тоннеля и Виадук на км59)	До 30.04.2017 г.
3.1	Получение разрешения на строительство на фазу II (Входной портал тоннеля)	До 30.04.2017 г.
3.2	Получение подрядчиком утвержденного дополнения к техническому заданию на проектирование Диспетчерского центра. Данный вопрос также подразумевает решение проблематики здания и каналов связи.	До 15.02.2017г.
3.2	Согласование с ИЖДС проекта Дополнительного соглашения №3.2 к Контракту «Реконструкция, модернизация и строительство двухпутной железной дороги Белград – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Государственная граница. Участок: Стара Пазова – Нови Сад»	До 10.03.2017г.
3.2	Подписание и передача в Минфин РС	До 15.03.2017г.
3.2	Решение вопроса переноса магистрального газопровода MG-02	До 01.07.2017 г.
3.2	Получение разрешения на строительство на «Реконструкцию, модернизацию и строительство двухпутной железной дороги Белград – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Государственная граница». Участок: Стара Пазова – Нови Сад	До 29.08.2017г.
Техническое содержание 4-х участков ИЖДС	Технико-коммерческое предложение с согласованными техническими параметрами и объемами работ передано в ИЖДС и Минтранс. Необходимо согласование.	До конца февраля 2017 года.

30.01.2017.

№ 110/М

Потпредседник Владе,  
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  
Републике Србије  
Госпођа Зорана Михајловић

Поштована госпођо Михајловић,

Пре свега, дозволите да Вам се захвалим на допису у коме сте изразили конструктиван став за даљи заједнички плодан рад на модернизацији железничке мреже Републике Србије.

Са своје стране „РЖД Интернешнл“ д.о.о. потврђује спремност да извршава обавезе које су му поверене у оквиру Уговора, као и да пружа пуну подршку српским партнерима приликом реализације пројеката. Чврсто смо уверени да количине радова предвиђене Уговором могу бити изведене одговарајућим квалитетом и у роковима које су Уговорне стране усагласиле. То ћемо успети да постигнемо прецизним придржавањем уговорне динамике. С тим у вези, поштована госпођо Михајловић, достављамо Вам списак активности за реализацију Уговора. По нашем мишљењу, најпроблематичнија могу бити питања која се тичу експропријације и благовременог добијања грађевинске дозволе.

Уздам се у даљу сарадњу и конструктивни дијалог, који ће нам дозволити да извршимо обавезе које смо на себе преузели и да успешно реализујемо пројекат.

Прилог: горе наведено, 1 страница

С поштовањем,

Генерални директор

/потпис/

С.А. Павлов

Прилог уз допис бр. 110/М од 30.01.2017.

Анекс	Активности	Датум извршавања
1.0	Предаја Објекта Београд – Панчево и затварање основног дела уговора са преласком на гарантно коришћење (информативно: радови су завршени 21.11.2016.)	До 07.02.2017.
2.2	Предаја Објекта Бујановац – Букаревац са преласком на гарантно коришћење (информативно: радови су завршени 22.11.2016.)	Током фебруара 2017.
2.2	Предаја Објекта Врањска Бања – Ристовац са преласком на гарантно коришћење	Током марта 2017.
2.2	Предаја Објекта Винарци – Ћорђево са преласком на гарантно коришћење	Током априла 2017.
3.1	Поново потписивање и предаја уговора Министарству финансија Руске Федерације поводом измена у Међувладином споразуму	До 10.02.2017.
3.1	Издавање банкарске гаранције од стране Извођача и добијање аванса	До 01.03.2017.
3.1	Добијање грађевинске дозволе за фазу I (Излазни портал тунела и Вијадукт у км59)	До 30.04.2017.
3.1	Добијање грађевинске дозволе за фазу II (Улазни портал тунела)	До 30.04.2017.
3.2	Извођач добија утврђену допуну уз технички задатак за пројектовање Диспечерског центра. Ово питање подразумева и решавање проблематике око зграде и коришћење оптичких канала.	До 15.02.2017.
3.2	Усаглашавање са ИЖС нацрта Анекса бр. 3.2 уз Уговор „Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница. Деоница: Стара Пазова – Нови Сад“	До 10.03.2017.
3.2	Потписивање и предаја у Министарство финансија Републике Србије	До 15.03.2017.
3.2	Решавање питања о измештању магистралног гасовода MG-02	До 01.07.2017.
3.2	Добијање грађевинске дозволе за „Реконструкцију, модернизацију и изградњу двоколосечне пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница. Деоница: Стара Пазова – Нови Сад“	До 29.08.2017.
Техничко одржавање 4 деонице ИЖС	Техничко-комерцијална понуда са усаглашеним техничким параметрима и количинама радова предата у ИЖС и Министарство саобраћаја. Потребно је одобрење.	До краја фебруара 2017. године