

577
22.03.17

Бр. 504
22.03.2017
БЕОГРАД, Ускочка 8

На основу чланова 15 (1 и 2), 27 (1) и 76 (1) Општих уговорних услова – део 1. и члана 21. Уговора о грађењу – део 3. Основног Уговора о грађењу бране и акумулације "Ариље – профил Сврачково", прибранских објеката и цевовода сирове воде са испоруком и уградњом опреме за регионални субсистем водоснабдевања "Рзав", број 2787 од 22.12.2011. године а који је заведен код извођача под бројем 4516 дана 26.12.2011. године, захтева извођача радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. број 2873 од 09.11.2016. године (са допуном број 072 од 01.03.2017. године) и Одлуке Пословног одбора за изградњу бране и акумулације "Ариље – профил Сврачково", број 131/2017 од 21.03.2017. године, закључује се

АНЕКС БР. 8

Основног уговора о грађењу, број 2787 од 22.12.2011. године
који је заведен код извођача под бројем 4516 дана 26.12.2011. године

Закључен између

1. Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, ул.Чачанска бб, као Наручиоца радова, које заступа в.д. директор Владимир Петровић, (у даљем тексту Наручилац)
- и
2. "Хидротехника – Хидроенергетика" а.д. Београд, ул. Ускочка 8, као Извођача радова, које заступа директор Радован Драшкић (у даљем тексту Извођач)

Уговорне стране сагласно констатују:

-Извођач радова на изградњи бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“, „Хидротехника – Хидроенергетика“ а.д. Београд, доставио је свој допис број 2873 од 9.11.2016. године (заведен код ЈП „Рзав“ под бројем 2447 дана 10.11.2016. године), којим је ЈП „Рзав“, као носиоца инвеститорских послова обавестио да рок за извођење радова по Основном уговору о грађењу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“, од 60 месеци од дана увођења извођача у радове, истиче 04.04.2017. године, и истим предложио закључење анекса уговора којим би се овај рок продужио за још 60 месеци, односно 5 година, уколико за то постоје реални услови финансирања. По овом допису изјаснио се и вршилац стручног надзора ИВ „Јарослав Черни“ а.д. који је дао своју оцену и мишљење.

- Поступајући по примљеном допису, ЈП „Рзав“ се обратило Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Републичкој дирекцији за воде, обзиром да је исти учесник у инвестицији са 91,05 %, за мишљење, дописом број 2510 од 14.11.2016. године;

- Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичка дирекција за воде, дописом број 401-00-656/2016-07 од 28.02.2017. године, сагласило се са захтевом за продужење Основног уговора о изградњи на још 5 година, након чега је захтев извођача радова (са допуном захтева која садржи динамички и финансијски план радова у периоду од марта 2017. до марта 2022. године број 072 од 01.03.2017. године), заједно са мишљењем стручног надзора, број БА-СН/01-17 од 07.03.2017. године, датим у складу са чланом 27 (1) Основног уговора, и мишљењем Службе инвестиција ЈП „Рзав“ број 523 од 14.03.2017. године, упућен Пословном одбору за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“ на одлучивање;

- Пословни одбор за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“ је Одлуком број 131/2017 од 21.03.2017. године дао сагласност на продужење рока за извођење радова на изградњи бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“, чиме су испуњени услови да се приступи закључењу овог Анекса Основног уговора о грађењу.

Члан 1.

ПРЕДМЕТ АНЕКСА

Овим Анексом регулише се продужење рока за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“ за додатних 60 месеци (5 година).

Члан 2.

У Основном Уговору о грађењу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“, прибранских објеката и цевовода сирове воде са испоруком и уградњом опреме за регионални субсистем водоснабдевања „Рзав“, број 2787 од 22.12.2011. године а који је заведен код извођача под бројем 4516 дана 26.12.2011. године, у 2. делу „Посебни уговорни услови“, мења се члан 13 (1) „РОК ИЗГРАДЊЕ“ и гласи:

„Рок за окончање свих радова на објектима који су предмет овог Уговора и уградњу опреме у предметне објекте, рачунајући од дана увођења Извођача у посао, је 120 (сто двадесет) месеци укључујући и припремне радове.“

Члан 3.

У Основном Уговору о грађењу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“, прибранских објеката и цевовода сирове воде са испоруком и уградњом опреме за регионални субсистем водоснабдевања „Рзав“, број 2787 од 22.12.2011. године а који је заведен код извођача под бројем 4516 дана 26.12.2011. године, у 3. делу „Уговор о грађењу“, мења се члан 8. и гласи:

„Извођач се обавезује да све уговорене радове изведе у року од 120 (стодвадесет) календарских месеци, у складу са чланом 13 (1) Посебних уговорних услова, рачунајући од дана утврђеног за почетак радова.“

Члан 4.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Све остале одредбе Основног уговора које нису у супротности са овим Анексом остају непромењене.

Члан 5

Овај Анекс сачињен је у 6 (шест) примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

Члан 6.

Саставни део овог Анекса су:

-Захтев извођача радова „Хидротехника Хидроенергетика“ а.д. број 2873 од 09.11.2016. године (заведен код ЈП „Рзав“ под бројем 2447 дана 10.11.2016. године) са допуном захтева која садржи динамички и финансијски план радова у периоду од марта 2017. до марта 2022. године (број 072 од 01.03.2017. године, заведен у ЈП „Рзав“ под бројем 381 од 01.03.2017. године);

-Мишљење Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Републичке дирекције за воде број 401-00-656/2016-07 од 28.02.2017. године;

-Мишљење Надзорног органа, допис БА-СН/01-17 од 7.03.2017. године, који је заведен у ЈП „Рзав“ под бројем 469 дана 9.03.2017. године;

-Мишљење Службе инвестиција, допис број 523 од 14.03.2017. године

-Одлука Пословног одбора за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“ о давању сагласности на продужетак рока за извођење радова на изградњи бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“, број 131/2017 од 21.03.2017. године.


НАРУЧИЛАЦ

ЈП „Рзав“ Ариље
в.д. директор Владимир Петровић



ИЗВОЂАЧ РАДОВА

„Хидротехника – Хидроенергетика“ а.д. Београд
директор Радован Драшкић



2. „Хидротехника – Хидроенергетика“ а.д. Београд, ул. Ускочка 8, као Извођач радова,
које заступа директор Радован Драшкић (у даљем тексту Извођач)

Уговорна опрема пројекта изградње:

Извођач радова је изградио брану и акумулацију „Ариље – профил Сврачково“, Хидротехника – Хидроенергетика а.д. Београд, доставио је свој допис број 2873 од 6.11.2016. године (заведен код ЈП „Рзав“ под бројем 2441 дана 10.11.2016. године), којим је ЈП „Рзав“, као издржалац инвестиционих послова обавезао да му за извођење радова по Основном уговору о изградњи бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“, од 60 месеци од дана уговора извођача у радове, истине 04.04.2017. године, а истим додатком изградње анализе уговора који би се овај рок продужио за још 60 месеци, истине 4. година, уколико се то постиже разним укупним финансирањем. По овом допису извршено се и вршила стручни надзор ИД „Јероним Чарни“ а.д. који је дао своју оцену и мишљење.

- Поступајући по примљеном допису, ЈП „Рзав“ се обратило Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Републичкој дирекцији за воде, обавром да је исти уговор у изградњи се 91,08 %, за мишљења, дописом број 2210 од 14.11.2016. године;

- Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Републичко дирекција за воде, дописом број 401-00-026/2016-07 од 23.02.2017. године, сагласило се са захтевом за продужење Основног уговора о изградњи на још 5 година, након што је захтев извођача радова (са допуном захтева који садржи динамички и финансијски план радова у периоду од марта 2017. до марта 2022. године број 072 од 01.03.2017. године), заједно са мишљењем стручног надзора, број БА-СН/01-17 од 17.02.2017. године, вати у складу са чланом 27 (1) Основног уговора, и мишљењем Службе инвестиција ЈП „Рзав“ број 523 од 14.03.2017. године, упућен Пословном одбору за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“ на одлучивање;

- Пословни одбор за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“ је Одлуком број 131/2017 од 21.03.2017. године дао сагласност на продужење рока за извођење радова на изградњи бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“, чиме су испуњени услови да се приступи изградњи овог дела Основног уговора о изградњи.